

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات
رقم المستخلص : (15)
التاريخ : 08 / 04 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية المنفذة			القيمة الاجمالية	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الاجمالي				
1	المدرسة الثانوي									
	الدور الأرضي	م2	10	569	0	569	569	70%	3,983.00	
	الدور الأول	م2	10	930	0	930	930	70%	6,510.00	عدد 2 وجه بلاستيك مطفي + وجه نصف لامع
	الدور الثاني	م2	10	800	0	800	800	70%	5,600.00	(باقي ملاحظات بالدهانات جاري إصلاحها)
	السلم	م2	10	400	0	400	400	70%	2,800.00	
	المناور	م2	14.5	236	0	236	236	85%	2,908.70	أساس ورشة و2مطفي
2	المدرسة المتوسط									
	الدور الأرضي	م2	10	162	0	162	162	75%	1,215.00	
	الدور الأول	م2	10	930	0	930	930	75%	6,975.00	عدد 2 وجه بلاستيك مطفي + وجه نصف لامع
	الدور الثاني	م2	10	800	0	800	800	75%	6,000.00	(باقي ملاحظات بالدهانات جاري إصلاحها)
	السلم	م2	10	400	0	400	400	75%	3,000.00	
	المناور	م2	14.5	236	0	236	236	85%	2,908.70	أساس ورشة و2مطفي
3	الصالة الرياضية									
	المبنى الإداري	م2	14.5	450	0	450	450	75%	4,893.75	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + نصف لامع
	الملعب	م2	14.5	990	0	990	990	75%	10,766.25	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + نصف لامع
4	الأسوار والملاحق									
	الأسوار	م2	14.5	1182	0	1182	1182	15%	2,570.85	وجه أساس فقط
	الملاحق	م2	14.5	700	0	700	700	60%	6,090.00	أساس ورشة ومطفي
	الاجمالي								66,221.25	

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / فكري حامد

مدير المشروع

م / محمد ا

